

## **4ª Reunião da Comissão de Infraestrutura de Londrina**

Pauta de Reunião - Data: 27 de outubro de 2017

Membros Convidados:

- Deputado Tiago Amaral – ALEP (Assembléia Legislativa)
- Sr. Claudio Tedeschi – Presidente da ACIL (Associação Comercial)
- Sr. Afrânio Brandão – Diretor Presidente da SRP (Sociedade Rural)
- BrazilVersoza – Presidente do CEAL (Clube de Engenharia)
- Sr. Valter Orsi – Sindimetal Londrina
- Sr. Rodrigo Zacaria – Presidente do Sinduscon Norte
- Sr. Antonio Caetano de Paula – Presidente da AML

Outros convidados:

- Sra Rosinda Stremlow – Presidente da AEPIC
- Eng. Mario Cesar Stamm

Pauta preparada por: Gabinete do Dep. Tiago Amaral

1. Discutir sobre o status dos projetos do contorno Norte
  - Verificar com o Governo do Estado sobre os recursos para a implementação do contorno norte
  - Como está o andamento da análise do trecho 3 do contorno norte, já entregue ao DER
  - De acordo com DER, desapropriações serão por conta do estado e dependem dos projetos estarem finalizados.
2. Definir sobre a priorização dos trechos do contorno norte juntamente com a AEPIC
3. Verificar o status do contrato de negociação com a concessionária
  - Para a construção do contorno norte
  - Para incluir as obras dos viadutos no contrato
4. Mostrar e atualizar o mapa de intervenções de infraestrutura em Londrina
  - Mostrar a lista preliminar no googlemaps

#### 4ª Reunião da Comissão de Infraestrutura de Londrina

Atividades	Regime Normal	Com atrasos (lento)
Análise pelo DER	2 meses	3 meses (incluindo correções e ajustes)
Preparar Edital DER	1 mês	1 mês
Processo Licitatório - Publicar Edital - Tempo de Abertura - Avaliação	3 meses	4 meses (mais potenciais contestações + 2 meses)
<b>Subtotal</b>	<b>6 meses</b>	<b>8 – 10 meses</b>
Outros Fatores de Risco - IAP - Desapropriações (em paralelo com edital)	1 mês	2 meses
<b>TOTAL (com riscos)</b>	<b>6 – 7 meses</b>	<b>8 – 12 meses</b>